

Số: /TB-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét việc triển khai công tác thi công và tiến độ công trình Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường QL4B và Khu dân cư và tái định cư Quốc lộ 4B

Ngày 22/02/2024, UBND huyện Cao Lộc đã tổ chức họp xem xét việc triển khai công tác thi công và tiến độ công trình Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường QL4B và Khu dân cư và tái định cư Quốc lộ 4B. Đồng chí Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn (Chủ đầu tư dự án); Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách dự án của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Cát; Lãnh đạo Công ty CPTVXD Vĩnh Long (đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng Khu tái định cư); Lãnh đạo Công ty TNHH Long Tuấn (đơn vị thi công xây dựng khu Tái định cư); Lãnh đạo Công ty TNHH Thiên Trường Phát Lạng Sơn (đơn vị tư vấn Giám sát xây dựng khu Tái định cư).

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường QL4B và Khu dân cư và tái định cư Quốc lộ 4B, ý kiến đóng góp của các thành phần tham gia, đồng chí Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án hoàn thành trong quý I/2024, UBND huyện yêu cầu các Phòng, Ban liên quan, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Gia Cát, Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công bố trí nhân lực tập trung thực hiện công tác GPMB dự án.

1. Đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực thường xuyên sát sao chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

2. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện:

- Tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng Khu Tái định cư (Công ty TNHH Long Tuấn) hoàn thiện các hạng mục để bàn giao mặt bằng cho huyện tiến hành giao đất Tái định cư cho các hộ đủ điều kiện Tái định cư. **Thời gian xong trước ngày 10/3/2024.**

- Dự thảo Kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường QL4B và Khu dân cư và tái định cư Quốc lộ 4B (chia tổ, chia nhóm, gán nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm, đơn vị, các Đoàn tổ chức tuyên truyền cần cụ thể: Đoàn 1 do đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn tuyên truyền lần 1; Đoàn 2 do đồng chí Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn tuyên truyền lần 2;

Đoàn 3 do đồng chí Lê Trí Thức, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn tuyên truyền lần 3).

- Chịu trách nhiệm trước Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện về tiến độ triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp đường QL4B và Khu dân cư và tái định cư Quốc lộ 4B.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ pháp lý phục vụ công tác GPMB khu tái định cư dự án, rà soát phương án cưỡng chế đối các hộ gia đình chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu ban hành giá đất cụ thể Khu dân cư Tái định cư Quốc lộ 4B.

- Tham mưu ban hành Quyết định cưỡng chế đảm bảo theo quy định sau khi nhận đủ hồ sơ do Trung tâm phát triển quỹ đất chuyển đến.

4. Các Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch: sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định phương án dự án Cải tạo, nâng cấp đường QL4B và Khu dân cư và tái định cư Quốc lộ 4B từ Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, phải tiến hành thẩm định và gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp để hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

5. Giao UBND xã Gia Cát: Tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp nhằm nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng đối với các hộ gia đình chưa đồng ý mặt bằng, đặc biệt đối với 33 hộ thuộc tuyến chính; phối hợp tốt với Chủ đầu tư, các đơn vị trong quá trình thực hiện dự án. Kịp thời báo cáo UBND huyện các vướng mắc, phát sinh theo quy định.

6. Đề nghị Công ty TNHH Long Tuấn: Có phương án huy động nhân lực, vật lực tập trung triển khai thực hiện dự án, thi công hoàn thiện các hạng mục thuộc Khu Tái định cư dự án, đảm bảo điều kiện giao tái định cư xong trước ngày 10/3/2024.

7. Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND huyện, UBND xã Gia Cát trong công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng và hỗ trợ vật chất để giúp ổn định đời sống cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

UBND huyện thông báo đề các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy; (b/c)
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh LS; (p/h thực hiện)
- Các Phòng: KT&HT, TN&MT, NN&PTNT, TC-KH;
- Ban QLDA ĐTXD huyện;
- Trung tâm PTQĐ huyện;
- Công ty CPTVXD Vĩnh Long;
- Công ty TNHH Long Tuấn;
- Công ty TNHH Thiên Trường Phát LS;
- Đảng ủy, UBND xã Gia Cát;
- C, PCVP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Hòa Bình